

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI

**YATIRIM PROGRAMI
İZLEME**

VE

**DEĞERLENDİRME
RAPORU**

MART 2014

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı





İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa No</u>
I - ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ	4
II – GENEL DEĞERLENDİRME	5
2.1- Misyon.....	5
2.2- Vizyon.....	5
2.3- Finansman Kaynakları.....	5
2.4- Temel Amaç ve Hedefler.....	7
2.5- Mevcut Üretim Kapasitesi.....	8
2.6- 2013 Yılı Yatırımları ile Hedeflenen ve Gerçekleşen Hedefler.....	10
2.7- 2013 Yılı Yatırım Hedefleri.....	14
2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	14
2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	15
III- 2013 YILI YATIRIM PROGRAMLARI	16
IV- ÖNERİLER	23
VI - Ekler	
Siirt Üniversitesi 2013 Yılı Yatırım Projeleri Listesi.....	28
Siirt Üniversitesi 2013 Yılı Kamu Yatırımları Özeti.....	29
Siirt Üniversitesi Yerleşkesi Vaziyet Planı.....	30

I- ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile, kamu mali yönetiminde çeşitli raporların hazırlanması ve idarelere ait harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir. Bu sayede kamu harcamalarının yerinde ve gerektiği ölçüde yapılması, daha şeffaf, hesap verebilir ve denetlenebilir olması sağlanmış olacaktır.

Yatırımların planlandığı şekilde tamamlanması, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasıyla mümkündür. 5018 sayılı Kanun'un 25'inci maddesinde yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması, ilgili kuruluşlara gönderilmesi ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

2013 yılı, Üniversitemizin yatırım bütçesinin uygulanması açısından başarılı bir yıl olmuştur. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yatırım programı çerçevesinde öngörülen ihaleler düzenlenmiştir. İhaleleri tamamlanıp yükleniciye teslim edilen işler, imalatın her aşamasında kontrol ekibi tarafından sıkı bir denetime tabi tutulmuştur. Üniversitemiz hedefleri göz önünde bulundurularak sürdürülen altyapı faaliyetleri devam etmiştir. Büyük balkım onarım ihaleleri kapsamında ayrıntısı raporun ilgili bölümünde belirtilen çeşitli onarımlar yapılmıştır.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizat ile donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz; bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalışarak, bilgiyi üreten, paylaşan ve uygulamaya dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. 2013 yılında birimlerin makine, teçhizat, bilgi teknolojileri ve taşıt ihtiyaçları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, yayın ihtiyaçları ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından karşılanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60'ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24'üncü maddesi uyarınca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Prof. Dr. Murat ERMAN

Rektör

II – GENEL DEĞERLENDİRME

2.1- Misyon

Evrensel değerler ışığında bilgi, birikim ve becerileri ile bölgesindeki ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif gelişmelere katkı sağlayarak, etik değerlere duyarlı, paylaşımcı, araştırmacı ve mesleki açıdan yetkin bireyler yetiştirmek.

2.2- Vizyon

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tanınmış, yerel ve ulusal sorunları çözmeye yönelik sanayi ve toplumun işbirliği ile çalışmalar yapan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş sürekli gelişen bir üniversite olmak.

2.3- Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanaklar

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup özel bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz:

A) Özel Bütçe

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler

1) Kira Gelirleri

2) SKS (sosyal tesis, kantin, kafeterya işletme) Gelirleri

3) Öğrenci Harç Gelirleri

4) Devletçe Karşılanan Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri

B) Döner Sermaye Gelirleri

C) Bütçe Dışı Kaynak ve Proje Destekleri

a) TÜBİTAK

b) AB

c) Hibe

d) Şartlı Bağış ve Yardımlar

Anayasa'nın 130'uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, **2547 sayılı yasanın 55'inci maddesi** üniversitelerin gelir kaynaklarını; her yıl bütçeye konulacak ödenekleri, **46'ıncı maddesi** cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkındaki 27.11.1992 tarih ve **3843 sayılı yasanın 7'nci maddesi**, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri,

2547 sayılı yasanın 58'inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılâtın %10'undan az olmamak üzere elde edilen gelirleri, **2547 sayılı yasanın Ek 25'inci maddesi** uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, **Ek 26'ncı maddesi** uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, **Ek 27'nci maddesi** ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, **2547 sayılı yasanın 43'üncü maddesinin (d) bendi gereği** Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim **gelirleri yükseköğretim kurumlarının bütçesini oluşturmaktadır.**

Üniversitemizin 2013 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplam 20.950.000,00 TL'dir. Yıl içerisinde 18.484.000,00 TL ekleme yapılarak 2013 yılı toplam ödeneği 39.434.000,00 TL olmuştur. 2013 yılında bu ödeneğin 29.580.290,00 TL'si harcanmıştır.

Üniversitemiz 2013 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EKO. KOD	AÇIKLAMA	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	ORAN
06.1	Mamul Mal Alımları	3.350.000,00	228.000		3.578.000,00	3.165.369,00	88,47
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	100.000,00			100.000,00	97.848,00	97,85
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	17.000.000,00	17.710.000,00		34.710.000,00	25.703.104,00	74,05
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	500.000,00	546.000,00		1.046.000,00	613.968,00	58,70
GENEL TOPLAM		20.950.000,00	18.484.000,00		39.434.000,00	29.580.290,00	75,01

2.4-Temel Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Amaç-1 EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 1.1. Eğitim-öğretim programlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
Amaç-2 EĞİTİMİN ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 2.1. Derslik ve laboratuvarların iyileştirilmesi
	HEDEF 2. 2. Üniversitenin Bilişim Ağı, Kütüphane ve Dokümantasyon alt yapısının geliştirilmesi
	HEDEF 2.3. Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inşa edilmesi ve yerleşkenin oluşturulması
	HEDEF 2.4. Üniversite-öğrenci ilişkisinin güçlendirilmesi
	HEDEF 2.5. Kamu kurumları, medya ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi
	HEDEF 2.6. Üniversite ile sanayi işbirliğini ileriye taşıyarak bölge sanayisinin geliştirilmesi ve kalifiye eleman temininin sağlanması
Amaç-3 İNSAN KAYNAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 3. 1. Nitelikli Akademik ve İdari Personel Yetiştirilmesi
Amaç-4 BİLİMSEL FAALİYETLERİN NİTELİK VE NİCELİĞİNİN ARTIRILMASI	HEDEF 4. 1. Üniversitenin Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Artırılması
	HEDEF 4.2. Yayınların artırılması
	HEDEF 4.3. Araştırma Sonuçlarının Ekonomiye Kazandırılması.
Amaç-5 FINANSAL KAYNAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 5. 1. Döner Sermaye İşletmesinin faaliyete geçirilmesi ve gelirlerinin artırılması
	HEDEF 5. 2. Üniversitemiz paydaşlarından sağlanan desteklerin artırılması

2.5- Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz kurulduğu 2007 yılından bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim verme çabasını devam ettirmektedir. 2013 yıl sonu itibarıyla Üniversitemize bağlı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmak üzere yedi fakülte, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yaşayan Diller Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere üç enstitü, Siirt Meslek Yüksekokulu, Eruh Meslek Yüksekokulu, Kurtalan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 4 Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sağlık Yüksekokulu olmak üzere 2 adet yüksekokul bulunmaktadır.

Üniversitemizin şehir merkezi kampusu alanı 25.512,22 m²'dir. 2013 yılı itibarıyla burada, Rektörlük, Eğitim Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile 33 daireli lojmanlar bulunmaktadır. Devlet Hastanesi karşısında yer alan Sağlık Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu alanı da 9.040,00 m²'dir. Kezer kampus alanında ise Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Konukevi, Kapalı Spor Salonu ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı binaları tamamlanmış ve hizmete girmiştir. Eğitim Fakültesi, 1000 seyirci kapasiteli Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, Rektörlük Binası, Merkezi Kafeterya, 100 Daireli Lojman ve Rektörlük Konutu ile 2'nci etap altyapı çalışmalarına ait yapım inşaatları devam etmektedir. İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Sağlık Merkezi ile Kongre Merkezi binaları için proje hazırlama ve ihale işlemleri başlamıştır.

Üniversitemize ait Yerleşkelerin Taşınmazlar İtibarıyla Dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)		Toplam (m ²)
	Üniversite	Hazine/Diğer	
Merkez Kampus Alanı		25.512,22	25.512,22
Pınarca Köyü Kampus Alanı	657.919,11	1.568.221,72	2.226.140,83
Eruh Meslek Yüksekokulu		45.903,53	45.903,53
Kurtalan Meslek Yüksekokulu		4.816,00	4.816,00
Sağlık Yüksekokulu		9.040,00	9.040,00
Toplam	657.919,11	1.653.493,47	2.311.412,58



Üniversitemiz 2013Yılı Personel Durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AKADEMİK PERSONEL	SAYISI
Profesör(5'i görevlendirme)	10
Doçent (2'si Görevlendirme, 1'i Yabancı Uruklu Sözleşmeli)	8
Yrd.Doç.(1'i Görevlendirme, 1'i Yabancı Uruklu Sözleşmeli)	70
Öğretim Görevlisi(5'i Yabancı Uruklu Sözleşmeli)	84
Okutman	19
Araştırma Görevlisi	118
Uzman	3
T O P L A M	312

İDARİ PERSONEL	SAYISI
Genel İdari Hizmetleri Sınıfı	182
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	9
Teknik Hizmetler Sınıfı	32
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	10
T O P L A M	235

2.6- 2013 Yılı Yatırımları ile Hedeflenen ve Gerçekleşen Hedefler

Üniversitemiz 2013 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe beş, spor sektöründe bir ve teknolojik araştırma sektöründe bir olmak üzere yedi adet proje yer almaktadır. Bu projelerle Üniversitemizin fiziki mekan inşaatı, lojman ve sosyal tesis inşaatı, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, basılı ve elektronik yayın alımı ihtiyaçlarının karşılanması ve çeşitli ünitelerin etüt projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir.

2013 yılı bütçesi ile Üniversitemize tahsis edilen sermaye ödeneklerinden hedeflerimiz doğrultusunda yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

a) Fiziki Yapılaşma ve Bakım Onarım Bakımından

- ✓ Müh. Mim. Fak. C Blok Aspiratör ve Sirkülasyon Pompası Takılması İşi
- ✓ 150'lik 600 m Telefon Kablosu Alımı
- ✓ Kezer Yerleşkesinde Bulunan Trafo Binasına OG Ölçüm Hücresi Yapım İşi
- ✓ MYO Kazan Dairesindeki Mevcut Kolektör Gruplarının Değişimi
- ✓ Güvenlik Kulüpleri ve Şoför Odası Yapım İşi
- ✓ Kezer Kampusunda yapılacak Eğitim Fakültesi Banası Projelerinin Revize Edilmesi
- ✓ 900 m² Kilitli Parke Taşı Alımı
- ✓ Kezer Yerleşkesi Kompanzasyon Sisteminde Kullanmak Üzere 7 Kalem Malzeme Alımı
- ✓ Rektörlük Binası Konferans Salonu Giriş Kapısı Yanında Yer Alan Ara Kısımın Kapatılması İşi
- ✓ Kezer Yerleşkesi Haberleşme Data ve İnternet Erişimi İçin Yer altı Güzergahı Yapım İşi
- ✓ Kezer Yerleşkesi Soğutma Grupları Kompanzasyonu Yapım İşi
- ✓ Kurtalan Meslek Yüksekokulu Binası Bakım Onarım İşleri
- ✓ Kezer Yerleşkesi Konukevinde Bulunan Telefon Santralinin Bakım Onarım İşi
- ✓ Rektörlük Binasında Bulunan Sınıfların Ofis Haline Dönüştürülmesi İşi
- ✓ Sağlık Yüksekokulu Bahçe Aydınlatma İşi
- ✓ Kezer Yerleşkesi Vaziyet ve İmar Planı Revizyon Çalışması

b) Bilişim Hizmetleri Bakımından,

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Sosyal Bilimler Enstitüsüne yeni yazılım programları satın alınmış ve mevcut programların güncelleme bedeli ödenmiştir. Bu kapsamda 2013 yılı yatırım bütçesi gayri maddi hak alımları tertibinden 97.847,54 TL harcama yapılmıştır.

c) İşyeri Makine Teçhizat ile Büro ve Okul Mefruşatı Bakımından,

2013 yılında Üniversitemizde yeni açılan fakülte ve birimlerin makine teçhizat ihtiyaçları ile okul ve büro mefruşat talepleri karşılanmıştır. Bu kapsamda 416 adet bilgisayar alımı için 578.100,10 TL, 17 adet büro mefruşat alımı için 977.511,50 TL, 2 adet okul mefruşat alımı için 30.623,12 TL, 2 adet büro makineleri alımı için 102.893,38 TL, 5 adet laboratuvar cihazı alımı için 117.435,37 TL, 12 adet işyeri makine ve teçhizat alımı için 118.991,20 TL, 3 adet diğer makine ve teçhizat alımı için 48.546,83 TL, 1 adet atölye gereçleri alımı için 189,98 TL ve 1 adet laboratuvar gereçleri alımı için 2.530,81 TL olmak üzere Üniversitemiz yatırım bütçesi muhtelif alımlar tertibinden 1.976.822,29 TL harcama yapmıştır.

d) Kütüphane Hizmetleri Bakımından,

1-İki kalemden oluşan 10 adet tabela bedeli olan 3.186,00 TL

2-İki adet lazer yazıcı alım bedeli 401,20 TL

toplam 3.587,20 TL sermaye bütçe tertibinden harcama yapılmıştır.

e) Taşıt Alımı

Üniversitemiz 2013 Yılı Yatırım Bütçesinde kabul edilen 2 adet taşıttan biri için Bakanlıktan izin alınarak 84.960,00 TL bedel ile satın alınmıştır.





2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

T.C. Maliye Bakanlığı

Muhasebat Genel Müdürlüğü

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDEME EMİRLERİ CETVELİ (ÖZEL BÜTÇE)

Muhasebe Biriminin	Kodu: 56756 Adı : Siirt Üniversitesi	KURUMU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI	Ait Olduğu Ay : 12 Bütçe Yılı 2013					
KURUMSAL SINIFLANDIRMA	FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA	FİN. TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA	AÇIKLAMA	ALINAN ÖDEME EMİRLERİ	HARCAMALAR TOPLAMI	KULLANILABİLİR ÖDENEK	ÖDENEKÜSTÜ
I II III IV	I II III IV		I II III IV					
38 73 0 1	9 4 1 0	2	6 1		Mamul Mal Alımları	2.061.782,29	2.061.782,29	0,00
38 73 0 1	9 4 1 0	2	6 1 0	0	Mamul Mal Alımları	2.061.782,29	0,00	
38 73 0 1	9 4 1 0	2	6 1 1	1	Büro Mefruşatı Alımları	0,00	977.511,50	
38 73 0 1	9 4 1 0	2	6 1 1	3	Okul Mefruşatı Alımları	0,00	30.623,12	
38 73 0 1	9 4 1 0	2	6 1 2	1	Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)	0,00	102.893,38	
38 73 0 1	9 4 1 0	2	6 1 2	2	Bilgisayar Alımları	0,00	578.100,10	
38 73 0 1	9 4 1 0	2	6 1 2	4	Laboratuar Cihazı Alımları	0,00	117.435,37	
38 73 0 1	9 4 1 0	2	6 1 2	5	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	0,00	118.991,20	
38 73 0 1	9 4 1 0	2	6 1 2	90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	0,00	48.546,83	
38 73 0 1	9 4 1 0	2	6 1 3	2	Atölye Gereçleri Alımları	0,00	189,98	
38 73 0 1	9 4 1 0	2	6 1 3	4	Laboratuar Gereçleri Alımları	0,00	2.530,81	
38 73 0 1	9 4 1 0	2	6 1 4	1	Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı Dahil)	0,00	84.960,00	
KURUM TOPLAMI :					2.061.782,29	2.061.782,29	0,00	0,00

Muhasebe Biriminin	Kodu: 56756 Adı : Siirt Üniversitesi	KURUMU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI				Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı	12 2013													
KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİN. TİPİ				EKONOMİK SINIFLANDIRMA				AÇIKLAMA	ALINAN ÖDEME EMİRLERİ	HARCAMALAR TOPLAMI	KULLANILABİLİR ÖDENEK	ÖDENEKÜSTÜ
I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV								
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	3			Gayri Maddi Hak Alımları	97.847,54	97.847,54	0,00	0,00			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	3	0	0	Gayri Maddi Hak Alımları	97.847,54	0,00					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	3	1	1	Bilgisayar Yazılımı Alımları	0,00	97.447,54					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	3	3	1	Lisans Alımları	0,00	400,00					
KURUM TOPLAMI :														97.847,54	97.847,54	0,00	0,00			



2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Muhasebe Biriminin				Kodu: 56756 KURUMU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI										Ait Olduğu Ay : 12				
				Adı : Siirt Üniversitesi										Bütçe Yılı 2013				
KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİN. TİPİ		EKONOMİK SINIFLANDIRMA				AÇIKLAMA	ALINAN ÖDEME EMİRLERİ	HARCAMALAR TOPLAMI	KULLANILABİLİR ÖDENEK	ÖDENEKÜSTÜ
I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV						
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	25.703.104,45	25.703.104,45	0,00	0,00	
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	0	0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	25.703.104,45	0,00			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	1	1	Proje Giderleri	0,00	301.372,00			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	1	90	Diğer Giderler	0,00	231.071,60			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	7	1	Hizmet Binası	0,00	11.220.941,68			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	7	2	Hizmet Tesisleri	0,00	2.345.696,20			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	7	3	Lojmanlar	0,00	5.506.702,54			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	7	4	Sosyal Tesisler	0,00	2.048.419,92			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	7	7	Yol Yapım Giderleri	0,00	2.227.117,21			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	7	90	Diğerleri	0,00	1.090.917,08			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	9	1	Diğer Giderler	0,00	730.866,22			
KURUM TOPLAMI :														25.703.104,45	25.703.104,45	0,00	0,00	

Muhasebe Biriminin				Kodu: 56756 KURUMU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI										Ait Olduğu Ay : 12				
				Adı : Siirt Üniversitesi										Bütçe Yılı 2013				
KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİN. TİPİ		EKONOMİK SINIFLANDIRMA				AÇIKLAMA	ALINAN ÖDEME EMİRLERİ	HARCAMALAR TOPLAMI	KULLANILABİLİR ÖDENEK	ÖDENEKÜSTÜ
I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV						
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	7			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	613.968,10	613.968,10	0,00	0,00	
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	7	0	0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	613.968,10	0,00			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	7	1	1	Proje Giderleri	0,00	16.520,00			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	7	1	90	Diğer Giderler	0,00	16.756,00			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	7	2	1	İnşaat Malzemesi Giderleri	0,00	11.023,56			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	7	2	2	Elektrik Tesisatı Giderleri	0,00	28.803,80			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	7	5	90	Diğer Haberleşme Giderleri	0,00	31.034,00			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	7	7	1	Hizmet Binası	0,00	399.429,94			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	7	7	2	Hizmet Tesisleri	0,00	12.390,00			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	7	9	1	Diğer Giderler	0,00	98.010,80			
KURUM TOPLAMI :														613.968,10	613.968,10	0,00	0,00	

Muhasebe Birim Kodu 56756 Adı : Siirt Üniversitesi

Yılı : 2013

Ay : 12

Hesap Kodu	Ekonomik Kodlar	BÜTÇE GİDERLERİNİN TÜRÜ	N - 1	Cari Yıl (N)
830		BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	42.363.256,92	59.870.150,37
01		PERSONEL GİDERLERİ	12.842.153,47	17.626.071,46
01		MEMURLAR	12.842.153,47	17.417.479,23
02		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	207.209,99
04		GEÇİCİ PERSONEL	0,00	1.382,24
02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.620.400,97	2.259.201,02
01		Memurlar	1.611.164,79	2.204.366,81
02		Sözleşmeli Personel	0,00	45.988,83
04		Geçici Personel	9.236,18	8.845,58
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.790.874,94	9.955.852,71
02		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.161.403,80	3.370.386,47
03		Yolluklar	231.899,70	554.250,36
04		Görev Giderleri	4.737,85	6.934,59
06		Hizmet Alımları	2.619.605,13	4.996.965,25
08		Temsil ve Tanıtım Giderleri	27.339,86	19.955,97
07		Menkul Mal, Gayrimaddi Hakk Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	606.303,85	894.592,00
08		Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	135.821,01	112.768,07
08		Tedavi ve Cenaze Giderleri	3.763,74	0,00
05		Carî Transferler	458.146,32	448.735,60
01		Görev Zaranları	399.613,56	352.000,00
03		Kar Amacı Görmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	58.532,76	96.735,60
06		Sermaye Giderleri	20.651.681,22	29.580.289,58
01		Mamul Mal Alımları	4.285.476,22	3.165.369,49
03		Gayri Maddi Hakk Alımları	129.917,01	97.847,54

Hesap Kodu	Ekonomik Kodlar	BÜTÇE GELİRLERİNİN TÜRÜ	N - 1	Cari Yıl (N)
800		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	40.160.249,30	50.196.414,84
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.090.292,93	1.547.206,18
01		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.986.729,25	1.442.788,25
08		Kira Gelirleri	103.563,68	104.417,93
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	37.144.366,06	47.269.310,58
02		Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	37.025.810,00	47.058.631,02
04		Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	118.556,06	203.139,25
06		Proje Yardımları	0,00	7.540,31
05		Diğer Gelirler	925.590,31	1.379.896,08
01		Faiz Gelirleri	414,48	1.451,09
02		Kıyı ve Kurumlardan Alınan Paylar	6.909,72	10.648,83
03		Para Cezaları	8.714,25	177.361,36
08		Diğer Çeşitli Gelirler	909.551,86	1.190.436,80
06		Sermaye Gelirleri	0,00	0,00
02		Tapınır Satış Gelirleri	0,00	0,00
810		BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	33.395,85	7.520,16
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	33.395,85	7.520,16
01		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	33.395,85	7.093,00
08		Kira Gelirleri	0,00	427,16

	N - 1	Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :	42.363.256,92	59.870.150,37
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :	40.160.249,30	50.196.414,84
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI :	33.395,85	7.520,16
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :	40.126.853,45	50.188.894,68
BÜTÇE GELİR - GİDER FARKI :	2.236.403,47	9.681.255,69

26/02/2014 14:57

Sayfa 1 / 2

06	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	16.103.253,15	25.703.104,49
07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	83.034,84	613.968,10
08	Diğer Sermaye Giderleri	50.000,00	0,00

2.7- 2013 Yılı Yatırım Hedefleri

2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz 2013 yılı bütçesi ile yatırımlar için tahsis edilen ödeneklerin tamamı amacına uygun olarak kullanılmış olup, ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Maliye Bakanlığından Merkezi Derslikler Projesi için yıl içinde yedek ödenekten gönderilen 5.000.000,00 TL ile birlikte Eğitim ve Spor sektörü projelerine 13.484.000,00 TL likit karşılığı olmak üzere toplam 18.484.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Üniversitemiz yatırım programına alınan projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmektedir.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Bedeli	Program yılı Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Nakdi Gerçekleşme Oranı(%)
Eğitim	5	92.950.000,00	19.000.000,00	16.984.000,00		35.984.000,00	26.134.593,38	72,63
Spor	1	4.290.000,00	850.000,00	1.500.000,00		2.350.000,00	2.345.696,20	99,82
Araştırma-BAP	1	4.525.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00	

BAP kapsamında verilen 1.100.000,00 TL Araştırma Projeleri ödeneği mevzuatı gereği yıl içinde harcanmak üzere tahakkuka bağlanarak banka özel hesabına aktarılmıştır. Araştırma projesi kapsamındaki bu ödenek geçen yıldan kalan ödenekler ile birlikte cihaz alımında kullanılacaktır.

2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

* 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde öngörülen ihale ilan ve itiraz süreleri ihale sürecinin uzamasına neden olmakta ve bu durum hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.



* Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin KPSS ile işe başlayan genç ve tecrübesiz olması, nitelik ve sayısının yetersiz olması ile mevzuat konusundaki yetersizliği işlemleri olumsuz yönde etkilemektedir.

* Üniversitede çalışan idari personele de geliştirme ödeneği verilmemesi motivasyon ve kurum aidiyet duygusunu olumsuz etkilemektedir

* Bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle tahsis edilen ödeneklerin yetersiz kalması.

....* Bölgenin olumsuz şartları nedeni ile ihalelere katılmak isteyen yatırımcı sayısının yetersiz olması.



III- ÜNİVERSİTEMİZ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI

3.1- 2013H031660 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim
Proje No	2013H031660
Projenin Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)
Harcamayı Yapan	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Proje Bedeli	100.000,00 TL
Eklenen Ödenek	210.000,00 TL
Yılı Ödeneği	310.000,00 TL
Yılı Harcaması	301.372,00 TL
Kalan Ödenek	8.628,00 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%97,22
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%97,22
AÇIKLAMALAR: -Üniversitemiz Kezer Yerleşkesine Ait Vaziyet ve İmar Planı Revizyonu İş , -Kafeterya, Rektörlük Binası ve Lojmanlara ait Statik Makine Tesisat ve Elektrik Tesisatı Proje Çizim İş , -Muhtelif Binalara ait Proje Tanzimi ve Yaklaşık Maliyetlerin Tespiti İş yaptırılmıştır. -2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca likit karşılığı ödenek eklenmiştir.	

3.2- 2013H031560 Muhtelif İşler (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim	
Proje No	2013H031560	
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan	Yapı İşleri ve Tek.D.Bşk., İMİD D. Bşk., Kütüphane ve Dök. D. Bşk.	
Proje Bedeli	2.850.000,00 TL	
Eklenen Ödenek	774.000,00 TL	
Yılı Ödeneği	3.624.000,00 TL	
Harcama	2.777.185,13 TL	
Kalan Ödenek	486.814,87	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%76,63	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%76,63	
İşin Adı	Proje Adedi	2013 Harcama Tutarı
Büyük Onarım	1	613.968,10 TL
Makine, Teçhizat Alımı	1	1.976.822,29 TL
Kütüphane Malzeme Alımı	1	3.587,20 TL
Bilgi Teknolojileri	1	97.847,54 TL
Taşıt Alımı	1	84.960,00 TL
AÇIKLAMALAR:		
• Büyük bakım onarım işleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılmıştır. • İMİD Başkanlığı tarafından bütçe kapsamında bir adet taşıt alınmıştır. • İMİD Başkanlığı tarafından çeşitli birimlerde kullanılmak üzere makine, teçhizat, eğitim donanımı ile büro mobilyaları alınmıştır. • Çeşitli birimlerin yazılım ihtiyaçları İMİD Başkanlığı bütçesinden satın alınmıştır. • 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca likit karşılığı ödenek eklenmiştir.		



3.3- 2009H032260 Kampus Altyapısı (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim	
Proje No	2009H032260	
Projenin Adı	Kampus Altyapısı	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Proje Bedeli	20.00.000,00 TL	
Önceki Yıllar Harcaması	11.264.851,58 TL	
2013 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	3.500.000,00 TL	
Yıl İçinde Eklenen Ödenek	2.000.000,00 TL	
Yılı Ödeneği	5.500.000,00 TL	
Yılı Harcama	4.279.972,11 TL	
Kalan Ödenek	1.220.027,89 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%77,82	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%77,72	
İşin Adı	Adedi	2013 Harcama Tutarı
Kampus Altyapısı 1. Etap İnşaatı Yapım İşi	1	1.821.783,30 TL
Kezer Kampusu Giriş Düzenleme Çalışması	1	231.071,60 TL
Kezer Yerleşkesi Kampus Yolları Asfalt, Kaldırım, Hendek ve İstinat Duvarı Yapım İşi	1	2.227.117,21 TL
Açıklamalar: Bu proje kapsamında, 2011 yılında başlanan kampus altyapısı 1'nci etap inşaatı yapım işi bitmiş olup 22'nci etap kapsamında olan inşaat ve imalatlar devam etmektedir. 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca 2.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir.		



3.4- 2009H032270 Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim	
Proje No	2009H032270	
Projenin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler	
Harcamayı Yapan Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Proje Bedeli	50.000.000,00 TL	
Önceki Yıllar Harcaması	25.346.303,41 TL	
2013 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	9.550.000,00 TL	
Yıl İçinde Eklenen Ödenek	9.000.000,00 TL	
Yılı Ödeneği	18.550.000,00 TL	
Yılı Harcaması	11.220.941,68 TL	
Kalan Ödenek	7.329.058,32 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%60,49	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%73,13	
İşin Adı	Adedi	2013 Harcama Tutarı
Merkezi Kafeterya, Rektörlük Binası ve Çevre Düzenleme Çalışmaları İnşaatı Yapım İşi	1	2.776.444,96 TL
Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı Yapım İşi	1	8.444.496,72 TL
AÇIKLAMALAR:		
Fen-Edebiyat Fakültesi yapım işi 10.745.000,00 TL bedel ile ihale edilerek, 15.07.2011 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Binanın inşaatı tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır. Merkezi Kafeterya, Rektörlük Binası ve Çevre Düzenleme Çalışmaları İnşaatı Yapım İşine ait yer teslimi 11.06.2013 tarihinde yapılmış olup bodrum katın imalatları devam etmektedir. 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca 4.000.000,00 TL likit karşılığı, 5.000.000,00 TL yedek ödenek karşılığı olmak üzere toplam 9.000.000,00 TL ödenek eklenmiştir		



3.5- 2009H032280 Lojman ve Sosyal Tesis (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim	
Proje No	2009H032280	
Projenin Adı	Lojman ve Sosyal Tesis (GAP)	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Proje Bedeli	20.000.000,00 TL	
Önceki Yıllar Harcaması	4.134.176,78 TL	
2013Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	3.000.000,00 TL	
Yıl İçinde Eklenen Ödenek	5.000.000,00 TL	
Yılı Ödeneği	8.000.000,00 TL	
Yılı Harcaması	7.555.122,46 TL	
Kalan Ödenek	444.877,54 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%94,44	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%58,45	
İşin Adı	Adedi	2013 Harcama Tutarı
Kezer Yerleşkesi Lojman İnşaatı ve Rektörlük KonutuYapım İşi	1	5.506.702,54
Sosyal Tesis İnşaatı Yapım İşi	1	2.048.419,92
AÇIKLAMALAR:		
24.01.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan Sosyal Tesis İnşaatının kaba betonarmesi ve dış duvar yapım imalatları tamamlandıktan sonra, yüklenici firma yükümlülüklerini yerine getiremediğinden sözleşmesi feshedilmiştir. Tekrar çıkılan 2.009,000,00 TL bedel üzerinden ihale edilen iş için 05.07.2012 tarihinde yer teslimi yapılmış ve 2013 yılında tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Aynı proje kapsamında 09.05.2013 tarihinde yer teslimi yapılan 100 daireli lojman ve rektörlük konutu yapım işi devam etmekte olup ince imalatlar devam etmektedir. 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca likit karşılığı ödenek eklenmiştir		



3.6- 2010H050220 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Sektörün Adı	Spor	
Proje No	2010H050220	
Projenin Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Proje Bedeli	4.290.000,00 TL	
Önceki Yıllar Harcaması	2.205.307,28 TL	
2013 Yılı Bütçesi Başlangıç Ödeneği	850.000,00 TL	
Yıl İçinde Eklenen Ödenek	1.500.00,00 TL	
Yılı Ödeneği	2.350.000,00 TL	
Yılı Harcaması	2.345.696,20 TL	
Kalan Ödenek	4.303,80 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%99,82	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%106,08	
İşin Adı	Adedi	2013 Harcama Tutarı
1000 Seyirci Kapasiteli Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşİ	1	2.345.696,20 TL
AÇIKLAMALAR: Bu proje kapsamında 21.10.2010 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan 1000 Seyirci Kapasiteli Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşinin betonarmesi tamamlanıp, duvar imalatlarına devam edilirken, yüklenici firma yükümlülüklerini yerine getirmediğinden sözleşme feshedilmiştir. 23.08.2012 tarihli sözleşme ile 1.820.000,00 TL bedel üzerinden iş tekrar ihale edilmiş ve 2013 yılında iş tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenen 1000 seyirci kapasiteli sentetik çim ve atletizim pistli futbol sahası yapım işine 09.07.2013 tarihinde başlanmış olup imalatlar tamamlanmak üzeredir. 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca likit karşılığı ödenek eklenmiştir.		



3.7- 2010K121370 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Sektörün Adı	DKH-Teknolojik Araştırma	
Proje No	2010K121370	
Projenin Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Rektörlük Özel Kalem	
Proje Bedeli	4.525.000,00 TL	
Önceki Yıllar Harcaması	1.495.605,63 TL	
2013 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	1.100.000,00 TL	
Yıl İçinde Eklenen Ödenek		
Yılı Ödeneği	1.100.000,00 TL	
Yılı Harcaması		
Kalan Ödenek	1.100.000,00 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı		
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%33,05	
İşin Adı	Adedi	Bina İnşaatı Harcama Tutarı
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Hazine Bütçesi	1	1.495.605,63 TL
Bütçe Dışı		512.915,60 TL
Açıklamalar: 2.000 m² Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı ihalesi 16/12/2011 tarihinde yapılmış olup, sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılmıştır. 2012 yılında geçici kabulü yapılan işin sözleşme bedeli olan 1.684.000,00 TL'nin Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 1.500.000,00 TL'yi aşan kısmı (+KDV) bütçe dışı kaynaklardan ödenerek projenin bina inşaatı %100 tamamlanmıştır. Bu projede önceki yıldan kalan ödeneklerle birlikte yılı bütçe ödeneği de laboratuvar cihaz alımı kapsamında değerlendirilmek üzere mevzuatı gereği tahakkuka bağlanarak banka özel hesabına aktarılmıştır. Projede öngörülen cihaz alımı için yurtdışı üretici firmalarla pazarlık aşaması tamamlanmış olup, bu kapsamda yapılacak ithalat ödemesi için bankada akredetif hesabı açılmıştır.		

IV- ÖNERİLER

- Yeni kurulan bir Üniversite olarak öngörülen hedeflerimize ulaşabilmek için bütçe ödeneklerimizin artırılması gerekmektedir.

- Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin icmal harcama programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

- Personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara hizmet içi eğitim desteğinin sağlanması gerektiği düşünülmektedir.

- Maliye Bakanlığınca Yılı Yatırım Programında öngörülen, Hazine Yardımından karşılanacak ödeneklerin, İcmal Harcama Programı ile 12 aylık ödeneklerin 3 aylık dilimler yerine iki dilim halinde serbest bırakılması verimi artıracaktır.

- Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin tümünü karşılamak üzere ayrı değerlendirilmesi faydalı olacaktır.













2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

2013 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ (BİN TL)

ADI: **SIİRT ÜNİVERSİTESİ**

SEKTÖR **EĞİTİM**

2013 Nakdi

BİM NO	YSK	PROJE NO	PROJE ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUTARI		Önceki Yıllar	2013 YILI ÖDENEĞİ			AKTARMA		HARCAMA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	DIŞ (8)	TOPLAM (9)	KÜMÜLATİF HARCAMA (10)	DIŞ KREDİ (11)	ÖZ KAYNAK (12)	TOPLAM (13)	+ , - (14)	MİKTARI (15)	DIŞ KREDİ (16)	ÖZ KAYNAK (17)	TOPLAM (18)
		2013H031660	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP)	Özel	2013	Siirt		100.000,00				100.000,00	+	210.000,00			301.372,00
		2013H031560	Muhtelif İşler (GAP)	Özel	2013	Siirt		2.850.000,00				2.850.000,00	+	774.000,00			2.777.185,13
		2009H032260	Kampus Alt Yapısı (GAP)	Özel	2015	Siirt		20.000.000,00	11.264.851,58			3.500.000,00	+	2.000.000,00			4.279.972,11
		2009H032270	Derslik ve Merkezi Birimler(GAP)	Özel	2015	Siirt		50.000.000,00	25.346.303,41			9.550.000,00	+	9.000.000,00			11.220.941,68
		2009H032280	Lojman ve Sosyal Tesis (GAP)	Özel	2015	Siirt		20.000.000,00	4.134.176,78			3.000.000,00	+	5.000.000,00			7.555.122,46
TOPLAM								92.950.000,00	40.745.331,77			19.000.000,00		16.984.000,00			26.134.593,38

SEKTÖR **SPOR**

ADI :

BİM NO	YSK	PROJE NO	PROJE ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUTARI		Önceki Yıllar	2013 YILI ÖDENEĞİ			AKTARMA		HARCAMA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	DIŞ (8)	TOPLAM (9)	KÜMÜLATİF HARCAMA (10)	DIŞ KREDİ (11)	ÖZ KAYNAK (12)	TOPLAM (13)	+ , - (14)	MİKTARI (15)	DIŞ KREDİ (16)	ÖZ KAYNAK (17)	TOPLAM (18)
		2010H050220	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel	2013	Siirt		4.290.000,00	2.205.307,28			850.000,00	+	1.500.000,00			2.345.696,20
TOPLAM								4.290.000,00	2.205.307,28			850.000,00		1.500.000,00			2.345.696,20

SEKTÖR **DKH**

ADI :

BİM NO	YSK	PROJE NO	PROJE ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUTARI		Önceki Yıllar	2013 YILI ÖDENEĞİ			AKTARMA		HARCAMA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	DIŞ (8)	TOPLAM (9)	KÜMÜLATİF HARCAMA (10)	DIŞ KREDİ (11)	ÖZ KAYNAK (12)	TOPLAM (13)	+ , - (14)	MİKTARI (15)	DIŞ KREDİ (16)	ÖZ KAYNAK (17)	TOPLAM (18)
		2010K121370	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel	2013	Siirt		4.525.000,00	1.495.605,63			1.100.000,00	-	0			1.100.000,00
TOPLAM								4.525.000,00	1.495.605,63			1.100.000,00		0			1.100.000,00

GENEL TOPLAM								101.765.000	44.446.244,68			20.950.000,00	+	18.484.000,00			29.580.289,58
--------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	---------------	--	--	---------------	---	---------------	--	--	---------------



2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü: ÖZEL

2013 Yılı Fiyatları

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2012 Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödeneği			2013 Yılı Revize Ödenek			2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		92.950.000,00			40.745.331,77			19.000.000			35.984.000			26.134.593,38
Spor	1		4.290.000,00			2.205.307,28			850.000			2.350.000			2.345.696,20
Diğer Kamu Hizmetleri - Teknolojik Araştırma	1		4.525.000,00			1.495.605,63			1.100.000			1.100.000			1.100.000,00
TOPLAM	7		101.765.000,00			44.446.244,68			20.950.000			39.434.000			29.580.289,58

